

PROGRAMA DE ACCIONES

PROGRAMA 2014 ESTADO : JALISCO DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN DE HIDALGO RFCAS11114T48

No. DE OBRA	COMPONENTE	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	SIT. DE LA OBRA	AÑO DE INICIO	LOCALIZACIÓN		COSTO TOTAL DE LA OBRA	ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)				METAS		POBLACION BENEFICIADA (HABITANTES)	
					MUNICIPIO	LOCALIDAD		SUMA	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/ OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUEVOS	
1	M.E A.P.	SUMINISTRO DE INSUMO PARA DESINFECCIÓN DE AGUA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	I-T	2014	SAN MARTIN HIDALGO	SAN MARTIN HIDALGO	170,000	170,000	33,460	0	136,540	KG	42,500	0	
2	M.E A.P.	Sustitucion de equipo de bombeo y con cable electrico y maniobras por extraccion del equipode 15 hp pozo 4 del crucero santa maria.	I-T	2014	SAN MARTIN HIDALGO	CRUCERO DE SANTA MARIA	24,824	24,824	12,000	0	12,824	LOTE	1	0	
3	M.E A.P.	Colocacion de cerco perimetral del pozo no 3y4 del crucero santa maria Y pozo 3 de la labor de medina	I-T	2014	SAN MARTIN HIDALGO	CRUCERO DE SANTA MARIA	66,668	66,668	32,615	0	34,053	pza	3	0	
4	M.E A.P.	Consumo de energia electrica para las siguientes fuentes de abastecimiento: pozo 2	LEM	2014	SAN MARTIN HIDALGO	SAN MARTIN HIDALGO	178,350	178,350	33,460		144,890	I.E.M.	1	0	
SUBTOTAL HOJA :								439,842	111,535	0	328,307				
TOTAL OBRA :								439,842	111,535	0	328,307				
								439,842	111,535	0	328,307				

PARA CUMPLIR CON LO PREVISTO EN EL ART. 231-A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, EN CUANTO A LA ASIGNACIÓN DE LOS INGRESOS QUE SE OBTENGAN DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS O PRIVADAS A QUE SE REFIERE EL APARTADO B, FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 223 DEL PROPIO ORDENAMIENTO; EL QUE SUSCRIBE, EN REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA QUE EN ESTE DOCUMENTO SE MENCIONA, LA QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DEL SERVICIO", EXPRESA SU VOLUNTAD DE REALIZAR EL PRESENTE PROGRAMA DE ACCIONES AL TENOR DEL SIGUIENTE MANIFIESTO:

- SOLICITARÁ A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, EN LO SUBSECUENTE "LA COMISIÓN" QUE SE DICTAMINE POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL QUE EN ESTE SE SEÑALA, EL PROGRAMA DE ACCIONES QUE ANTECEDE Y PRESENTA.
- CON BASE EN ESTE PROGRAMA DE ACCIONES SU REPRESENTADO REALIZARÁ LAS ACCIONES QUE EN ÉL SE MENCIONAN Y SE COMPRENDEN DENTRO DE LAS QUE EN UNIDAD Y NO LIMITATIVAMENTE SE ESTABLECEN EN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA Y DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ACUERDO A LO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 231 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, LOS QUE FORMAN PARTE DE ÉSTE Y OBLIGAN A "EL PRESTADOR DEL SERVICIO".
- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" RECONOCE QUE:
 - LOS RECURSOS FEDERALES QUE APORTARÁ "LA COMISIÓN" EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES SEÑALADAS NO EXCEDERÁN DEL MONTO QUE CUBRAN POR CONCEPTO DEL DERECHO QUE ES A SU CARGO, PREVISTO EN EL APARTADO B DEL ARTÍCULO 223 DE LA LEY ALUDIDA.
 - INVERTIRÁ DICHS RECURSOS EN LAS ACCIONES MATERIA DE ESTE PROGRAMA Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD FEDERAL APLICABLE; BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PODRÁN APLICAR RECURSOS FEDERALES A GASTO CORRIENTE, NI PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CARÁCTER RESTRINGIDO.
 - APORTARÁ UN MONTO ADICIONAL AL MENOS IGUAL AL APORTADO POR "LA COMISIÓN", MISMO QUE PODRÁ INTEGRARSE POR RECURSOS ESTATALES Y/O MUNICIPALES Y/O DE CRÉDITO Y/O DE LA INICIATIVA PRIVADA Y/O LOS PROPIOS, QUE SE DESTINARÁN A LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA Y DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE SE INDICAN EN EL PRESENTE PROGRAMA.
 - SE ENCUENTRA OBLIGADO A ACREDITAR TRIMESTRALMENTE ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL QUE EN ESTE DOCUMENTO SE MENCIONA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCIONES A TRAVÉS DE LA PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS Y DEL CIERRE DEL EJERCICIO.
 - SERÁ SUJETO A LA VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES MENCIONADAS EN ESTE PROGRAMA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO XI. "VERIFICACIÓN" PUNTO 2. DE LOS LINEAMIENTOS VIGENTES.
- LA RADICACIÓN DE LOS RECURSOS A QUE SE REFIERE EL APARTADO A DEL NUMERAL 3, A "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN A LA CUENTA BANCARIA QUE PARA EL MISMO FIN OTORQUE "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" AL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL.

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE
 15 MAY 2014
 (Firma manuscrita)

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO A 15 DE MAYO DE 2014.

RESUMEN DE PAGOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2014:

3o,4o. TRIMESTRE 2013	
1°, 2° Y 3er. TRIMESTRES DEL 2014	\$38,332.00
	\$73,203
SUMA :	\$111,535

PRESENTA ESTE PROGRAMA SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO POR CONDUCTO DE SU REPRESENTADO

LIC. MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALGO)

FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 231 A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DICTAMINA PROCEDENTE ESTE PROGRAMA DE ACCIONES, CON BASE EN EL ARTICULO (73 U 86) DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

EL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA-SANTIAGO-PACIFICO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA MTR. JOSE ELIAS CHEDI ABHAHAM

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALGO

R.F.C. : SAS111114T48

Hoja 1 de 1

(montos en pesos)


N° DE OBRA	COMPONENTE	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	FECHA DE		INVERSIÓN FEDERAL PROGRAMADA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				S A L D O				METAS TOTALES REGISTRADAS		
				INICIO	TERMINACIÓN		TOTAL	FEDERAL ASIGNADA	ESTADO	MPAL.Y/U OTROS.	TOTAL	FEDERAL ASIGNADA	ESTADO	MPAL.Y/U OTROS.	TOTAL	FEDERAL ASIGNADO	ESTADO	MPAL.Y/U OTROS.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	ME AP	SUMINISTRO DE INSUMO PARA DESINFECCIÓN DE AGUA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	SAN MARTIN HIDALGO / SAN MARTIN HIDALGO	ene-14	dic-14	33,460	170,000	33,460	0	136,540	170,000	22,858	0	147,142	0	10,602	0	-10,602	KG	41,872	Obra concluida
2	ME AP	SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO Y CON CABLE ELÉCTRICO Y MANIOBRAS POR EXTRACCIÓN DEL EQUIPO DE 15 HP POZO 4 DEL CRUCERO SANTA MARÍA.	SAN MARTIN HIDALGO / CRUCERO DE SANTA MARÍA	ene-14	dic-14	12,000	24,824	12,000	0	12,824	36,824	12,000	0	24,824	-12,000	0	0	-12,000	LOTE	1	Obra concluida
3	ME AP	COLOCACIÓN DE CERCO PERIMETRAL DEL POZO No. 3 Y 4 DEL CRUCERO SANTA MARÍA Y POZO 3 DE LA LABOR DE MEDINA.	SAN MARTIN HIDALGO / CRUCERO DE SANTA MARÍA	dic-14	mar-15	32,615	66,668	32,615	0	34,053	74,669	18,479	0	56,190	-8,001	14,136	0	-22,137	PZA	3	Obra concluida
4	ME AP	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA SIGUIENTE FUENTE DE ABASTECIMIENTO: POZO No. 2.	SAN MARTIN HIDALGO / SAN MARTIN HIDALGO	ene-14	dic-14	33,460	178,350	33,460	0	144,890	178,349	22,858	0	155,491	1	10,602	0	-10,601	I.E.M.	1	Obra concluida
SUMA DE HOJA :						111,535	439,842	111,535	0	328,307	459,842	76,195	0	383,647	-20,000	35,340	0	-55,340			
TOTAL :						111,535	439,842	111,535	0	328,307	459,842	76,195	0	383,647	-20,000	35,340	0	-55,340			



LIC. MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALGO.

FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

C. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA
LERMA SANTIAGO PACIFICO
DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
MTRO. JOSÉ ELIAS CHEDID ABRAHAM



*Recibo (2) tantos originales
Ing. Felix Montano Orta*

CON EL TOTAL DE ACCIONES, SE ALCANZÓ A INCORPORAR: HABITANTES NUEVOS	
AGUA POTABLE	0
ALCANTARILLADO	0
SANEAMIENTO (LPS)	0

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALGO

R.F.C. : SAS111114T48

Hoja 1 de 1

(montos en pesos)

N° DE OBRA	COMPONENTE	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	FECHA DE		INVERSIÓN FEDERAL PROGRAMADA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				S A L D O				METAS TOTALES REGISTRADAS		
				INICIO	TERMINACIÓN		TOTAL	FEDERAL ASIGNADA	ESTADO	MPAL.Y/U OTROS.	TOTAL	FEDERAL ASIGNADA	ESTADO	MPAL.Y/U OTROS.	TOTAL	FEDERAL ASIGNADO	ESTADO	MPAL.Y/U OTROS.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	ME AP	Adquisición de hipoclorito de sodio al 13% para desinfección de agua	SAN MARTIN HIDALGO / SAN MARTIN HIDALGO	ene-15	dic-15	4,219	142,811	4,219	0	138,592	155,551	4,219	0	151,332	-12,740	0	0	-12,740	KG	38088	Obra concluida
2	ME AP	Sustitución de equipo de bombeo y maniobras por extracción del equipo de 15 hp pozo 3 , el equipo de 20 hp pozo2 de la cabecera	SAN MARTIN HIDALGO / SAN MARTIN HIDALGO	ene-15	jul-15	43,660	88,320	43,660	0	44,660	113,084	34,664	0	78,420	-24,764	8,996	0	-33,760	LOTE	2	Obra concluida
3	ME AP	Colocación de macro medidores de los pozos 1, de la cabecera y pozo do2 y 3 del salitre	SAN MARTIN HIDALGO / SALITRE	30,196	64,082	30,196	0	33,886	0	0	0	64,082	30,196	0	33,886	----	----	Obra no realizada, en epera del recurso federal.	
4	ME AP	Consumo de energia electica para las sientes fuentes de abastecimiento: pozo 2	SAN MARTIN HIDALGO / SAN MARTIN HIDALGO	ene-15	dic-15	33,460	178,350	33,460	0	144,890	179,000	16,664	0	162,336	-650	16,796	0	-17,446	I.E.M.	1	Obra concluida
SUMA DE HOJA :						111,535	473,663	111,535	0	362,028	447,635	55,547	0	392,088	25,928	55,988	0	-30,060			
TOTAL :						111,535	473,663	111,535	0	362,028	447,635	55,547	0	392,088	25,928	55,988	0	-30,060			



LIC. MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALGO.

FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

C. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA
LERMA SANTIAGO PACIFICO
DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
ING. JORGE MALAGON DIAZ

CON EL TOTAL DE ACCIONES, SE ALCANZÓ A INCORPORAR: HABITANTES NUEVOS	
AGUA POTABLE	0
ALCANTARILLADO	0
SANEAMIENTO (LPS)	0



RECIBI (4) TANTOS ORIGINALES
ING. FELIX MONTAÑO GAMA,
28/ABRIL/2016.